Domov Rudné u Nejdku - stavební úpravy

Harmonogram díla „Stavební úpravy v částech objektů (č.p.2, č.p.3, č.p.8)“.

Provádění díla celkem	2.5.-30.7.2024	Květen_2024					Červen_2024				Červenec_2024				
		18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden
Objekt č.2	2.5.-30.6.2024														
investice - m.č. 106,107, 112, 113, 114, koupelna 1.NP	2.5.-31.5.2024														
VRN3 - Zařízení staveniště															
9 - bourání															
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, vodovod															
741 - Elektroinstalace - silnoproud															
6 - Vodorovná injektážní clona zdiva nad podlahou -dle PD															
6 - Úpravy povrchů - sanační omítky, jádro v koupelně, štuk stěn a stropu															
997 - Přesun sutě															
762 - Konstrukce tesařské-sokl-dle PD															
781 - Dokončovací práce - obklady															
771 - Podlahy z dlaždic															
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty															
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa															
784 - Dokončovací práce - malby a tapety, kompletace															
767 - Konstrukce zámečnické															
Investice - m.č. 145 koupel, opravy - m.č. 133, 143, 144, chodba, schodiště	1.6.-30.6.2024														
9 - bourání															
997 - Přesun sutě															
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, vodovod															
741 - Elektroinstalace - silnoproud															
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															
762 - Konstrukce tesařské-sokl-dle PD															
781 - Dokončovací práce - obklady															
771 - Podlahy z dlaždic															
784 - Dokončovací práce - malby a tapety															
776 - Podlahy povlakové															
Objekt č.3	10.6.-9.7.2024														
investice - nová koupelna, sokl	10.6.-9.7.2024														
762 - Konstrukce tesařské-sokl-dle PD															
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání															
751 - Vzduchotechnika															
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, vodovod, ustřední topení															
741 - Elektroinstalace - silnoproud															
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															
781 - Dokončovací práce - obklady															
771 - Podlahy z dlaždic															
784 - Dokončovací práce - malby a tapety															
766 - Konstrukce truhlářské															
762 - Konstrukce tesařské-sokl															
764 - Konstrukce klempířské-sokl															
Objekt č.8	1.-30.7.2024														
investice - venkovní práce rampa,chodník,terasa	1.-30.7.2024														
9 - bourání															
997 - Přesun sutě															
1 - Zemní práce															
2 - Zakládání															
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															
3 - Svislé a kompletní konstrukce															
767 - Konstrukce zámečnické															
5 - Komunikace pozemní															
772 - Podlahy z kamene															
investice - koupelna 1.NP	1.-30.7.2024														
9 - bourání															
997 - Přesun sutě															
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, vodovod															
741 - Elektroinstalace - silnoproud															
6 - Úpravy povrchů - jádro v koupelně															
781 - Dokončovací práce - obklady															
771 - Podlahy z dlaždic															
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty															
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa															
784 - Dokončovací práce - malby a tapety, kompletace															
Opravy - schodiště 1.NP, chodba, pokoje 2.NP	1.-30.7.2024														
9 - bourání															
997 - Přesun sutě															
771 - Podlahy z dlaždic															
776 - Podlahy povlakové															
784 - Dokončovací práce - malby a tapety															
VRN3 - Zařízení staveniště likvidace															