Úprava podkroví TUL budova A

Délka realizace stavby v dnech 120

harmonogram je nutné dodatečně upravit v závislosti na termínu skutečného zahájení prací

		2024																	
		1 měsíc				2 měsíc				3 měsíc				4 měsíc				5 měsíc	
ČÁST DÍLA:	**TÝDEN**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Příprava staveniště																			
Svislé a kompletní konstrukce																			
Úpravy povrchů, podklady a osazování výplní																			
bourací práce																			
Přesun sutě																			
Přesun hmot																			
Izolace tepelné																			
Zravotechnika																			
Elektroinstalace																			
Vzduchotechnika																			
Ústřední vytápění																			
Konstrukce tesařské																			
Konstrukce suché výstavby																			
Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot																			
Krytina skládaná																			
Konstrukce truhlářské vč.přesunu hmot																			
Konstrukce zámečnické vč.přesunu hmot																			
Podlahy skládané																			
Podlahy povlakové																			
Podlahy lité																			
Dokončovací práce - obklady																			
Dokončovací práce - nátěry																			
Dokončovací práce - malby a tapety																			
Předání stavebního díla																			