Název akce: **Obnova povrchu hřišť**

Místo: **Poněšice**

Investor: Akademie múzických umění v Praze

Harmonogram stavebních prací

Rok: **2024**

Měsíc:	leden				únor				březen					duben				květen					červen				červenec					srpen			
Týden:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Přípravné a bourací práce																																			
Zemní práce a základy																																			
Rekonstrukce podkladní vrstvy																																			
Položení umělého sportovního povrchu																																			
Dokončující práce																																			

Zahájení stavby: předpoklad 13. 05. 2024

Dokončení stavby: 26. 06. 2024

Objednatel si dále vymezuje z důvodu charakteru výcvikového střediska, že není možné provádět práce v termínech:
24.-26.5.2024 a 31.5 až 2.6.2024, dále pak 7.-9.6.2024 a 14.-16.6.2024