Harmonogram

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY GLP

číslo	technologcký postup prací	dny	týdny	zahájení	ukončení	měsíc	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9
						Datum	24.6.24	1.7.24	8.7.24	15.7.24	22.7.24	29.7.24	5.8.24	12.8.24	19.8.24	26.8.24	2.9.24	9.9.24
						týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	doba výstavby - předání a převzetí staveniště	83	12	24.6.24	13.9.24													
1	stavební úpravy																	
2	Zemní práce	10	1	14.7.24	23.7.24													
3	Zakládání	7	1	19.7.24	25.7.24													
4	Svislé a kompletní konstrukce	10	1	28.6.24	7.7.24													
5	Vodorovné konstrukce	10	1	7.7.24	16.7.24													
6	Komunikace pozemní	7	1	20.8.24	26.8.24													
7	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20	3	9.7.24	28.7.24													
8	Podlahy a podlahové konstrukce	10	1	16.7.24	25.7.24													
9	Osazování výplní otvorů	7	1	19.7.24	25.7.24													
10	Trubní vedení	10	1	16.7.24	25.7.24													
11	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5	1	24.6.24	28.6.24													
12	Lešení a stavební výtahy	60	9	24.6.24	22.8.24													
13	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	25	4	20.8.24	13.9.24													
14	Bourání konstrukcí	20	3	24.6.24	13.7.24													
15	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	25	4	24.6.24	18.7.24													
16	Přesun hmot a manipulace se sutí	25	4	24.6.24	18.7.24													
17	Přesun hmot	65	9	28.6.24	31.8.24													
18	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10	1	16.7.24	25.7.24													
19	Izolace tepelné	3	0	20.7.24	22.7.24													
20	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21	3	9.7.24	29.7.24													
21	Zdravotechnika - zařizovací předměty	18	3	25.8.24	11.9.24													
22	Konstrukce suché výstavby	14	2	28.7.24	10.8.24													
23	Konstrukce truhlářské	68	10	7.7.24	12.9.24													
24	Konstrukce zámečnické	7	1	20.8.24	26.8.24													
25	Podlahy z dlaždic	30	4	8.8.24	6.9.24													
26	Podlahy skládané	35	5	8.8.24	11.9.24													
27	Podlahy povlakové	35	5	8.8.24	11.9.24													
28	Dokončovací práce - obklady	35	5	8.8.24	11.9.24													
29	Dokončovací práce - nátěry	20	3	18.8.24	6.9.24													
30	Dokončovací práce - malby a tapety	20	3	18.8.24	6.9.24													
31	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně poz	55	8	16.7.24	8.9.24													
32	Dokončovací práce - čalounické úpravy	7	1	6.9.24	12.9.24													
33	Hodinové zúčtovací sazby	65	9	24.6.24	27.8.24													
34	Vedlejší rozpočtové náklady																	
35	Průzkumné, geodetické a projektové práce	60	9	24.6.24	22.8.24													
36	Zařízení staveniště	80	11	24.6.24	11.9.24													
37	VZT a MaR	80	11	24.6.24	11.9.24													
38	Gastro	80	11	24.6.24	11.9.24													
39	Elektroinstalace	80	11	24.6.24	11.9.24													
40	Předání a převzetí stavby	2	0	12.9.24	13.9.24													