Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1452/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: 59/2015

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické
xxxxxxxxxxxxx, specialista oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ALSTAP s.r.o.
sídlo: V Korytech 972/12, Praha 10, PSČ 100 00
oprávněn k podpisu smlouvy: Ladislav Patěk, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ladislav Patěk, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxx
IČO: 29000238
DIČ: CZ29000238
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 158986
tel.: xxxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Kocába, ř. km 17,766 – 19,953, Nový Knín – úprava opevnění“ uzavřené dne 8. 10. 2015, a to z důvodu níže uvedených změn, které byly zjištěny v průběhu realizace díla a které zpracovatel dokumentace pro provádění stavby, objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat.

2. Popis změn:

   - provedeny kopané sondy v pravém břehu mezi příčnými profily PF 45 až PF 50. V této části se dle dokumentace pro provádění stavby předpokládalo odbourání horní části původní nábřežní zdi a realizace nové zdi s využitím původních částí základových konstrukcí. Provedené sondy ukázaly neexistenci základových konstrukcí a potřebu změny řešení provedení rekonstrukce zdí. Nutnost změny řešení potvrdil také autorský dozor při prohlídce stavby dne 17. 12. 2015.

3. Objednatel zajistí prostřednictvím autorského dozoru projektové podklady výše popsaných změn. Zároveň bylo v rámci prohlídky stavby 17. 12. 2015 dohodnuto řešení dočasné stabilizace břehu na základě předchozího požadavku města, a to s ohledem na přiléhající komunikaci. Stávající havarijní stav byl touto stabilizací přechodně eliminován, a to do doby vyřešení výše popsaných změn. Způsob dočasné stabilizace byl současně odsouhlasen i vlastníkem komunikace – Městem Nový Knín, kdy tyto skutečnosti jsou zapsány ve stavebním deníku stavby (kopie zápisu je přílohou č. 1 tohoto dodatku).

4. Vzhledem k výše popsaným změnám se dílčí termín uvedený v čl. II. odst. 1. písm. b) smlouvy o dílo stal bezpředmětným právě v návaznosti na zajištění nových projektových podkladů a tímto dodatkem se ruší včetně smluvní pokuty za nedodržení tohoto dílčího termínu.

I.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. a v Článku IX. následujícím způsobem:

Článek II. smlouvy Lhůty a podmínky realizace díla odstavec č. 1 se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

   a) zahájení prací:
   bez zbytečného odkladu po předání staveniště,

   b) předání a převzetí dokončeného díla:
   nejpozději do 300 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Článek IX. smlouvy Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty odstavec č. 1 se mění a nově zní:

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

   a) Za nesplnění termínu předání a převzetí dokončeného díla sjednaného v čl. II. bod 1. písm. c) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

   b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

   c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.

   d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

   e) Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý případ.

f) Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den za neplnění povinnosti pracovněprávního vztahu s osobou, která byla před uzavřením této smlouvy registrována jako dlouhodobě nezaměstnaná u úřadu práce.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 Kopie stavebního deníku se zápisem zástupce Města Nový Knín

V Praze dne ……	V Praze dne ……..
objednatel:	zhotovitel:
……	……
xxxxxxxxxxxxx	Ladislav Patěk
ředitel sekce investiční	jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik	**ALSTAP s.r.o.**