LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00048-2024-141-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S942/2024/125 ze dne 8. 7. 2024

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený [redacted]
ve věcech technických jedná: [redacted]
zastupitelnost: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [redacted]
fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

MiRa Engeneering s.r.o.
se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno
IČO: 048 72 983
DIČ: CZ42196451
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92333
zastoupená Miroslavem Syřištěm, jednatelem
ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Raifeisen Bank
číslo účtu: 6020060200/5500
datová schránka: 4hpp2bz

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML-00048-2024-141, předmět smlouvy „**PB Pavlovice 53 - trhliny v budově**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2024 smlouvu o dílo č. SML-00048-2024-141, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „PB Pavlovice 53 - trhliny v budově“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 2. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list stavby. Cena prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Staveniště bylo zhotoviteli předáno o 14 dní později. Z důvodu více prací bylo nutné pro jejich provedení vyhotovit statický posudek. Bez provedení těchto více prací nebylo možné některé práce na díle provést.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	1 379 358,53
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	415 856,84
Cena dle dodatku č.1 – méněpráce	11 760,00
Cena díla celkem	**1 783 455,37**

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní**:
   *„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 783 455,37** Kč bez DPH, (jeden milion sedm set osmdesát tři tisíc čtyři sta padesát pět korun českých třicet sedm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na základě objednatelem požadovaných více prací a pozdního předání staveniště, oproti termínu zahájení uvedeného ve smlouvě, se tímto dodatkem **mění čl. II. odst. 3 smlouvy, který nově zní:**
   *„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **31. 10. 2024**.*
5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
   Příloha č. 1 – Změnový list stavby
   Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Zlíně, dne:

dle elektronického podpisu

.....
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

V Brně, dne:

dle elektronického podpisu:

.....
Miroslav Syřiště
jednatel
MiRa Engeneering s.r.o.