Akce:	**Bikepark Jablonec n. Nisou**																
Příl:	**Harmonogram prací**	**Harmonogram je zpracován pro vhodné klimatické podmínky**															
	rok	2024												2025			
	měsíc	říjen				listopad				prosinec				duben/květen	07.10.2024	31.12.2024	85
	popis činnosti / doba v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		01.04.2025	31.05.2025	60
	Příprava staveniště, odstranění křovin a úklid dotčených ploch																145
	Práce na stoupacím trailu a na páteřní komunikaci/smíšeném chodníku																
	Práce na přírodním trailu																
	Práce na velkém pumptracku														07.10.2024	31.05.2025	236
	Práce na malém pumptracku a dětském trailu																
	Práce na skákacím trailu																
	Práce na lehkém trailu s překážkami																
	Terénní úpravy																
	Jarní úprava a dodělávky																