DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Lipová lázně – Vápenná"

číslo smlouvy Objednatele: E635-S-5610/2024
číslo smlouvy Zhotovitele: 200-24-190
číslo PA: 635240081

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě: xxx

Oprávněná osoba v věcech technických:

xxx, ÚNPI/vedoucí odboru provozu infrastruktury
e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za ST OLC:

xxx, přednosta ST Olomouc
e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, zástupce přednosty ST Olomouc
e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozu infrastruktury – vrchní traťmistr
e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního střediska ST Olomouc, TO Jeseník
e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za SMT:

xxx, přednosta SMT
e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, systémový specialista
e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, IŽD – místní správce obvodu Jeseník
e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Objednatel**")

a

MONVIA MORAVA, a.s.
se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
IČO: 19334290, DIČ: CZ19334290
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 11544
bank. spojení: xxx: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Petr Ondrášek, předseda představenstva
Karol Windhaber, člen představenstva

Korespondenční adresa:
MONVIA MORAVA, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Korespondenční e-mail: xxx

Oprávněná osoba ve věcech technických:

xxx, výrobní ředitel
e-mail: xxx mob.: xxx

Stavbyvedoucí:

xxx
e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**")

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 11. 10. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 25. 11. 2024 vzájemně dohodly **na změně lhůty pro zahájení (obnovení) provozu** uvedeného v čl. 3. Předmět, cena a doba plnění, bodu 3.7. Smlouvy o 5 dní, ostatní lhůty pro dokončení stavebních prací a Díla zůstávají beze změny.

Čl. 3. Předmět, cena a doba plnění, odst. 3.7 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v těchto termínech:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště, tj. nejpozději do 1 pracovního dne od účinnosti smlouvy

Lhůta pro zahájení (obnovení) provozu: *nejpozději do* ***5. 12. 2024,*** *přičemž zahájením provozu se rozumí ukončení zastaveného provozu, případně ukončení výluky v předmětném traťovém úseku.*

Lhůta pro dokončení veškerých stavebních prací: nejpozději do 31. 5. 2025 *(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

Celková lhůta pro dokončení Díla: nejpozději do 31. 5. 2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

1.2 Ke změně termínu dochází z následujícího důvodu:

- při provádění vrtných prací na úseku gabionových košů pod kolejí (km 5,100 – 5,190) bylo zastiženo v úrovní základové spáry skalní podloží. Tento stav má zásadní vliv na časovou náročnost provádění vrtných prací, se kterými v původním zadání obnovy tratě po povodních v předmětném traťovém úseku s ohledem na následně zjištěnou nepředvídatelnou okolnost nebylo počítáno. Zároveň musí skalní výběžky být odbourávány ručně, aby bylo možné konstrukci provést v zamýšleném rozsahu. Tyto skutečnosti byly zjištěny dne 22.11.2024 na místě stavby při provádění vrtných prací. Časový posun termínu pro dokončení stavebních prací vedoucích k zahájení (obnovení) provozu, resp. výše uvedenými skutečnostmi vyvolané prodloužení činí 5 dní.

1.3 Změna termínu dle této smlouvy není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 považována za podstatnou změnu závazku z této Smlouvy, neboť jejich potřeba vyvstala v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

"podepsáno elektronicky"
Ing. Jiří Macho
27.11.2024 15:49
……

Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

"podepsáno elektronicky"
Ing. Petr Ondrášek
27.11.2024 09:51
……

Zhotovitel
Ing. Petr ONDRÁŠEK
předseda představenstva
MONVIA MORAVA, a.s.

"podepsáno elektronicky"
Karol Windhaber
27.11.2024 09:53
……

Zhotovitel
Karol WINDHABER
člen představenstva
MONVIA MORAVA, a.s.