"Revitalizace Staré Ponávky – projektová dokumentace" - projektové dokumentace pro část č. 3

Příloha č. 6 návrhu smlouvy - Harmonogram postupu projekčních prací

HARMONOGRAM PRACÍ ZHOTOVITELE:

položka	bod dle SoD	rok	2017																									
		měsíc	květen		červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec			
		týden	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
DUR	V.1.1.	Zahájení																										
	V.1.2.	Předání objednateli k připomínkám																										
	V.1.2.	Předání připomínek objednatele k návrhu DUR																										
	V.1.3.	Vypořádání připomínek objednatele																										
	V.1.3.	Rozeslání dotčeným orgánům																										
	V.1.4.	Předání DUR ve finální podobě objednateli																										
	V.1.5.	Podání žádosti o územní rozhodnutí																										
	V.1.5.	Územní řízení																										
	V.1.6.	Předání pravomocného územního rozhodnutí																										
DSP	V.2.1.	Zahájení																										
	V.2.2.	Předání objednateli k připomínkám																										
	V.2.2.	Předání připomínek objednatele k návrhu DSP																										
	V.2.3.	Vypořádání připomínek objednatele																										
	V.2.3.	Rozeslání dotčeným orgánům																										
	V.2.4.	Předání DSP ve finální podobě objednateli																										
	V.2.5.	Zajištění stavebního povolení																										
	V.2.5.	Stavební řízení																										
	V.2.6.	Předání pravomocného stavebního povolení																										
PDPS	V.3.1.	Zahájení																										
	V.3.2.	Předání objednateli k připomínkám																										
	V.3.2.	Předání připomínek objednatele k návrhu PDPS																										
	V.3.3.	Vypořádání připomínek objednatele a dokončení																										
Poskytování součinnosti	V.4.1. V.4.2.	Průběžné; Ode dne dokončení Části plnění PDPS do vydání kolaudačního souhlasu																										
Autorský dozor	V.5.1. V.5.2.	Zahájení dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; Ukončení nejpozději ke dni předání Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce Objednateli.																										

2018													2019	
leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	
1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.	
														průběžné do vydání Kolaud. souhlasu
														průběžné do předání Záv. zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce