název díla:	**Oprava nadzemních objektů VZT kolektorů Lužiny - st. 06A a 10A**		
smlouva číslo:	**SODM-42/2024**	ze dne:	**28.08.2024**
zhotovitel:	**ENERGON stavební, s.r.o. , Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10 - Horní Měcholupy**		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :		objednatel
Důvody změny:	**změna projektu:**	Ano
	dodatečný požadavek:	Ano
	jiné důvody:	Ne

Původní termín realizace do: 02.02.2025 **Fyzicky provede :** zhotovitel

Nový termín realizace: 02.03.2025

Na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 13.1.2025 s oddůvodněnou žádostí na posun termínu realizace o 1 měsíc objednatel s novým termínem souhlasí. Nutnost zajištění demontáže ventilátorů s rozdělením na dvě etapy, dlouhé dodací lhůty lakování kcí a časově náročná zpětná montáž s kombinací klimatických podmínek jsou oprávněným důvodem k novému termínu dokončení.

Popis změny, případně náčrtek :

Vícepráce: Chyba projektu, v rozpočtu nebyly oceněny nově dodávané konstrukce pro klapky. Cena víceprací **65 577,74 Kč bez DPH**, viz příloha položkový rozpočet.

Méněpráce: U objektů S01 a S02 byl zhotovitel vzhledem k místním podmínkám zmenšit rozsah výkopu. Cena méněprací **31 376,78 Kč bez DPH**, viz příloha položkový rozpočet.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Michal Šourek	**Podpis:**
za provozovatele:	Václav Procházka	**Podpis:**
za investora:	Ing. Petr Šíma	**Podpis:**
za dodavatele:	Michal Šlak	**Podpis:**

Změna záměru dle §222 ZZVZ 1,85%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	**5 247 248,52 Kč**
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	**0,00 Kč**
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	**0,00 Kč**
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	**65 577,74 Kč**
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	**31 376,78 Kč**
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	**5 281 449,48 Kč**

Zpracoval: **Ing. Petr Šíma** **V Praze dne:** **22.01.2025**