Dodatek č. 1

TSKRP006X4G2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **3/16/2400/8** - A/3/16/2400/8/1
číslo smlouvy zhotovitele: **0010016**

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Sídlo firmy: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197 DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 50024-5157-998/6000
zastoupen: Ing. Jiří Sládek, pověřeným řízením organizace
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřeným řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocingr, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav
Ing. René Brodíková - TDI

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.
Sídlo firmy: Jenečská 885, Hostivice,
Korespondenční adresa: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11
zastoupená Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti
IČ: 46357653 DIČ: CZ46357653
bankovní spojení: ČSOB Praha 1
číslo účtu: 300099583/0300
osoby oprávněné k jednání:
- věcech smluvních: Ing. Jan Socha
- věcech technických: Ing. Jan Socha

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo „Oprava ulice Mariánské hradby v úseku Chotkova – Jelení, Praha 1, číslo akce 981, vypracování PD a IČ" ze dne („dále jen „Smlouva"). Smluvní strany se dohodly, že se Dodatkem mění čl. II., III., a V. odst. 2. a 3. Smlouvy, jak uvedeno níže. Přílohou č. 1 k Dodatku je „Cenová specifikace k Dodatku č.1 Smlouvy".

Dodatek je uzavírán na základě dodatečných požadavků z technické rady a dotčených správních orgánů vyjadřujících se ke stavbě díla.

I.

1. *Původní znění článku II. Smlouvy se doplňuje , a to takto:*

Upravují se odlišné a doplňují se nové požadavky plnění:

a) změna technologie opravy vozovky z výměny obrusného krytu na výměnu celé konstrukce vozovky – průzkum zjistil nedostatečnost stávající konstrukci (někde je obrusná krycí vrstva 4 cm uložená na štěrkovém podkladu – nejde vyfrézovat, požadavek na zvýšení únosnosti – konstrukci nelze navyšovat atd.),
b) konstrukci chodníků s povrchem asfaltovým změnit na povrch z mozaikové dlažby,
c) požadavek na posouzení kapacity stávajících otevřených odvodňovacích dlážděných rigolů
d) požadavek na řešení úpravy SSZ,
e) požadavek na úpravu přisvětlení přechodu u Belvederu,
f) v podkladech se objevily kabely ve vozovce – požadavek na provedení jejich ochrany,
g) zvýšený nárok na IČ.

II.

Původní znění článku III. Smlouvy (Cena díla) se upravuje takto:

1.	Cena díla dle SoD	499 500,- Kč
	DPH 21%	104 895,- Kč
	Cena dle SoD celkem včetně DPH	604 395,- Kč
2.	Cena díla dle Dodatku bez DPH (viz. příloha – cenová specifikace)	365 291,- Kč
	DPH 21%	76 711,11 Kč
	Cena Dodatku včetně DPH	442 002,11 Kč
3.	**Nová cena včetně Dodatku č. 1**	
	Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	**864 791,-Kč**
	DPH 21%	**181 606,11 Kč**
	Cena celkem včetně Dodatku č. 1 včetně DPH	**1 046 397,11 Kč**

III.

Původní znění článku V. odst. 2. a 3. Smlouvy (Termín provádění díla) se ruší a nahrazuje se novým zněním, které zní:

2. Dokončení jednotlivých částí díla:

přípravné práce	hotové
koncept DSP	do 60 dní
projednání DSP,žádost o SP, čistopis DSP	do 140 dní
podání žádosti o SP	do 150 dní
stavební povolení	do 200 dní
dopracování DSP s podrobnostmi prováděcí dokumentace, VV + rozpočet	do 190 dní

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: **do 200 dní od podpisu dodatku SoD nejpozději do 31.3.2017**

IV.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
4. Smluvní strany tímto vzájemně stvrzují svými podpisy, že si tento Dodatek řádně přečetly a pochopily, a že jej uzavírají o své svobodné vůli.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku smlouvy a datum jeho podpisu.
6. Technická správa komunikací hl. m. Prahy je oprávněna:
   a. zveřejnit smlouvu včetně všech Dodatků a příloh na svých webových stránkách,
   b. zveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona o registru smluv. Nájemce je se zveřejněním smlouvy srozuměn. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

V Praze dne 2. 9. 2015

[redacted]

TSK hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

V Praze dne 2.6.2016

Ing. Jan Socha

[redacted]

IČO: 46357653 DIČ: CZ46357653