"JABLOŇOV - kanalizace a ČOV"

Termín realizace: 600 dní od předání a převzetí staveniště

Cena Kč bez DPH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
měsíc od zahájení / týden v měsíc		1–4	5–8	9–12	13–16	17–20	21–24	25–28	29–32	33–36	37–40	41–44	45–48	49–52	53–56	57–60	61–64	65–68	69–72	73–76	77–80
převzetí staveniště a zahájení stavebních prací		●																			
předání a převzetí realizační dokumentace		●																			
Stavební objekty																					
Kanalizace a ČOV	**56 044 594,00**	1 580 000	2 080 000	2 880 000	3 380 000	4 075 000	4 075 000	4 575 000	4 075 000	3 275 000	3 175 000	2 775 000	2 775 000	2 863 052	3 075 000	3 075 000	2 525 000	2 930 000	1 819 158	962 384	75 000
VNR Vdlejší a ostatní náklady	**1 535 000 Kč**	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	80 000	80 000	80 000	75 000
SO 01 Splašková kanalizace	**34 839 158 Kč**	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	950 000	850 000	539 158		
kanalizační stoky	*3 062,0 m*																				
odbočení pro kanlizační přípojky - 101 ks	*497,0 m*																				
přeložky stávajících sítí - vodovod	*56,0 m*																				
Provizorní zapravení komunikací a Oprava komunikací																					
SO 02 ČOV	**13 088 052 Kč**		500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	700 000	600 000	500 000	500 000	288 052							
DSO 02.1	*Příprava území pro ČOV*																				
DSO 02.2.001	*Objekt ČOV - architektonické a stavební řešení*																				
DSO 02.2.002	*Objekt ČOV - stavební elektroinstalace*																				
DSO 02.3 a 02.4	*Sjezd připojující sousední nemovitost a zpevněné plochy areálu ČOV*																				
DSO 02.5	*Propojovací potrubí, měrný objekt, výústní objekt*																				
DSO 02.6 a 02.9	*Oplocení areálu ČOV a terénní a sadbové úpravy*																				
DSO 02.7	*Kabelová přípojka NN pro ČOV*																				
DSO 02.8	*Vodovodní přípojka*																				
PS 01 Čistírna odpadních vod	**6 582 384 Kč**														500 000	500 000	1 500 000	2 000 000	1 200 000	882 384	
DPS 01.1	*Strojně-technologická část ČOV*																				
DPS 01.2	*Elektrorozvody ČOV a MaR*																				
DPS 01.3	*Telemetrické přenosy*																				
Rekonstrukce vodovodů	**3 678 735,14**	5 000	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	629 373	335 000	322 834	520 000	515 000	441 528	5 000	0	0	0	0	5 000
VNR Vdlejší a ostatní náklady	**164 000 Kč**	5 000					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	20 000	15 000	9 000	5 000					5 000
SO 01 Vodovodní řad A	**1 114 442 Kč**						280 000	280 000	280 000	274 442											
řad "A" vč. odboček	*254,0 m délka řadu*																				
SO 02 Vodovodní řad C	**947 834 Kč**									315 000	315 000	317 834									
řad "C" vč. odboček	*196,0 m délka řadu*																				
SO 03 Oprava komunikací	**1 452 459 Kč**									19 931			500 000	500 000	432 528						
Provizorní zapravení komunikací a Oprava komunikací																					
Předání dokončené stavby vč. dokumentace skutečného provedení																					●
59 723 329,14 Kč		1 585 000	2 080 000	2 880 000	3 380 000	4 075 000	4 375 000	4 875 000	4 375 000	3 904 373	3 510 000	3 097 834	3 295 000	3 378 052	3 516 528	3 080 000	2 525 000	2 930 000	1 819 158	962 384	80 000
		59 723 329,14 Kč																			

V Předklášteří: 28.4.2025

Vypracoval: V.Skalická, PVO