Harmonogram: Stavební úpravy DPS 1579 , 1580- stavební úpravy bytů 5 x 2+kk - 2025

Zhotovitel : TESP Contract s.r.o. IČO:26850648
Svárov 338 DIČ:CZ26850648
755 01 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	srpen				září				říjen				listopad				prosinec			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1579/1580	Stavební úpravy DPS 1579, 1580 ul. Pod Žamboškou - stavební úpravy bytů 5 x 2+kk - 2025	18.08.2025	05.12.2025																				
001	Vedlejší a ostatní náklady	18.08.2025	05.12.2025																				
VN	Vedlejší náklady	18.08.2025	05.12.2025																				
ON	Ostatní náklady	18.08.2025	05.12.2025																				
SO 01	Stavební práce - byty č. 1579, 1580 5 x 2+kk	18.08.2025	05.12.2025																				
1	STAVEBNÍ ČÁST	18.08.2025	05.12.2025																				
31	Zdi podpěrné a volné	06.09.2025	31.10.2025																				
34	Stěny a příčky	06.09.2025	31.10.2025																				
41	Stropy a stropní konstrukce	13.10.2025	16.11.2025																				
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	13.10.2025	16.11.2025																				
61	Úpravy povrchů vnitřní	06.10.2025	31.10.2025																				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.10.2025	19.10.2025																				
64	Výplně otvorů	06.09.2025	20.09.2025																				
94	Lešení a stavební výtahy	18.08.2025	30.11.2025																				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15.09.2025	05.12.2025																				
96	Bourání konstrukcí	18.08.2025	14.09.2025																				
99	Staveništní přesun hmot	11.08.2025	30.11.2025																				
711	Izolace proti vodě	06.10.2025	05.11.2025																				
713	Izolace tepelné	13.10.2025	16.11.2025																				
735	Otopná tělesa	17.11.2025	30.11.2025																				
762	Konstrukce tesařské	18.08.2025	05.09.2025																				
766	Konstrukce truhlářské	18.08.2025	05.12.2025																				
767	Konstrukce zámečnické	18.08.2025	05.12.2025																				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	20.10.2025	23.11.2025																				
775	Podlahy vlysové a parketové	20.10.2025	23.11.2025																				
776	Podlahy povlakové	18.08.2025	30.11.2025																				
781	Obklady keramické	13.10.2025	16.11.2025																				
783	Nátěry	01.10.2025	05.12.2025																				
784	Malby	01.09.2025	20.09.2025																				
999	Poplatky za skládky	18.08.2025	20.09.2025																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	18.08.2025	20.09.2025																				
2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	21.09.2025	19.10.2025																				
VZT1	Zařízení č.1	21.09.2025	19.10.2025																				
VZT2	Zařízení č. 2 - střecha	21.09.2025	19.10.2025																				
999	Poplatky za skládky	21.09.2025	19.10.2025																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	21.09.2025	19.10.2025																				
ON	Ostatní práce	21.09.2025	19.10.2025																				
3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	18.08.2025	30.11.2025																				
41	Stropy a stropní konstrukce	06.09.2025	20.09.2025																				
61	Upravy povrchů vnitřní	01.10.2025	19.10.2025																				
96	Bourání konstrukcí	18.08.2025	31.08.2025																				
97	Proražení otvorů	06.09.2025	30.09.2025																				
99	Staveništní přesun hmot	06.09.2025	30.11.2025																				
721	Vnitřní kanalizace	18.08.2025	23.11.2025																				
722	Vnitřní vodovod	18.08.2025	23.11.2025																				
725	Zařizovací předměty	18.08.2025	30.11.2025																				
735	Otopná tělesa	17.11.2025	30.11.2025																				
767	Konstrukce zámečnické	18.08.2025	30.09.2025																				
999	Poplatky za skládky	18.08.2025	31.08.2025																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	18.08.2025	31.08.2025																				
ON	Ostatní náklady	24.11.2025	05.12.2025																				
4	Elektroinstalace	25.08.2025	30.11.2025																				
96	Bourání konstrukcí	25.08.2025	19.10.2025																				
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2025	30.11.2025																				
_1	Rozváděč RB	01.10.2025	30.11.2025																				
M21	Elektromontáže	01.10.2025	14.10.2025																				
M21 1	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE	07.11.2025	30.11.2025																				
M21 4	Ochranné pospojování	01.10.2025	30.11.2025																				
999	Poplatky za skládky	25.08.2025	21.09.2025																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	25.08.2025	21.09.2025																				
ON	Ostatní náklady	25.08.2025	30.11.2025																				

Ve Vsetíně dne 31.7.2025
Za TESP Constract s.r.o.
Miroslav Šulák, jednatel