Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 103,024 trati Krnov – Opava Východ"

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**")

číslo smlouvy: **E617-S-3935/2024**
číslo jednací: 9997/2025-SŽ-SSV-ÚŘ
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5813520096

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B1217
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem**,** předsedou představenstva

Korespondenční adresa:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**")

číslo smlouvy: **24-051-232-US**

dnešního dne uzavřely dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 103,024 trati Krnov – Opava Východ", která nabyla účinnosti dne 24.7.2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 12.8.2025 dohodly z objektivního důvodu na změně Harmonogramu plnění. Změna spočívá v prodloužení 4. dílčí etapy o dva měsíce.

1.2 Objektivním důvodem je pozdní zahájení řízení ve věci povolení záměru ze strany Dopravního a energetického stavebního úřadu.

1.3 Dne 24.4.2025 došlo ze strany Zhotovitele k řádnému plnění 3.dílčí etapy. Zhotovitel odevzdal dílo ve stupni DUSL+PDPS se zapracovanými připomínkami a podal řádnou a úplnou žádost o povolení záměru na Dopravní a energetický stavební úřad. Dopravní a energetický stavební úřad však zahájil řízení ve věci povolení záměru až dne 14.7.2025. S ohledem na výše uvedené a zákonem předepsané lhůty nelze zajistit právní moc rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona v původním smluvním termínu.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

16.9.2025
.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

11.9.2025
.....

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy **(24.7.2024)**

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:
Předmět díla v rozsahu – návrh technického řešení stavby

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění (24.10.2024)**
- **fakturováno** bude **20** % ceny díla za zpracování ***DUSL+PDPS***

2. dílčí etapa:
Předmět díla v rozsahu – zpracování *DUSL+PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS), souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení* k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění (24.1.2025)**
- **fakturováno** bude **40** % ceny díla za zpracování ***DUSL+PDPS***

3. dílčí etapa:
Předmět díla v rozsahu – odevzdání DUSL+PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS) včetně zapracovaných případných připomínek, které budou projednány a zapracovány, podání žádosti o povolení záměru (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle Stavebního zákona, podložených potřebnými vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení po připomínkách

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění (24.4.2025)**

- **fakturováno** bude **30** % ceny díla za zpracování ***DUSL+PDPS***

4. dílčí etapa
Předmět díla v rozsahu – kompletní majetkoprávní část zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona

- bude dokončeno a předáno **do 15 měsíců od zahájení plnění (24.10.2025)**
- **fakturováno** bude **10** % ceny díla za zpracování ***DUSL+PDPS***

5. dílčí etapa
Předmět díla v rozsahu – výkon DP při provádění stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **2** měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu DP při provádění stavby)

- cena za výkon DP při provádění stavby bude fakturována jednorázově ke dni ukončení stavby dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu DP podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.