Harmonogram

III/01214 Úvaly u Prahy

Město ÚVALY
Termín: 2017 - 2018
12 měsíců

Kód	Zakázka	2017																	2018																																					
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	Příprava staveniště a pasportizace	8	8																																																					
	km 0.000 - 0,250																																																						
	SO 101 Vozovka bourání km 0,000-0,250			10	10	10	10	6	6																																														
	SO 102 plochy nám.bourání							6	6	10	10	10	10																																										
	SO 101 Konstrukce vozovky km 0,000 - 0,250							8	8	8	8	8	8	8	8																																								
	SO 102 plochy nám.konstrukce												9	9	9	9	9	9	9	9																																			
	SO 301 kanalizace I.etapa						6	6	6	6	6	6	6	6																																									
	SO 302 Vodovod I.etapa						4	4	4	4	4	4	4	4																																									
	SO 401 VO rozvody								7	7	7	7	7	7	7	7																																							
	SO 801 sadovky a osazování prvků																6	6	6	6																		9	9	9	9	9							8	8	8			
	km 0,250 - 0,400																																																						
	SO 101 Vozovka bourání km																			10	10	10	10	6	6	6	6							6	6	6	6	6	6																
	SO 102 plochy nám.bourání																							6	6	6	6	8	8							5	5	5	5	4	4														
	SO 101 Konstrukce vozovky km																									8	8	8	8	8	8	8	8							8	8	8	8	8	8										
	SO 102 plochy nám.konstrukce																													10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	8	8	8	8	8
	SO 301 kanalizace																											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																
	SO 302 Vodovod																													4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4														
	SO 401 VO rozvody																																6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	5	5									
	SO 801 sadovky a osazování prvků																																																	5	5	5	5
	montáž kašny																											7	7	7	7	7	7																						
	etapa 2 - ulice Podhájí																																																						
	SO 115 Vozovka bourání																														6	6	6	6																					
	SO 115 plochy konstrukce vozovky																																			5	5	5	5	5	5														
	SO 115 ostatní a dokončovací práce																																								4	4	4	4											
	SO 315 kanalizace																																		4	4	4																		
	PLÁNOVANÉ KONTROLNÍ DNY/ZKOUŠKY	KD	KD	KD	KD	KD	KD/ZK	KD	KD	KD	KD/ZK	KD	KD	KD	KD/ZK	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD/ZK	KD	KD	KD	KD/ZK	KD	KD	KD	KD/ZK	KD	KD	KD	KD/ZK	KD	KD	KD	KD/ZK	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD

VYSVĚTLIVKY:

X počet pracovníků v jednotlivých profesích v příslušných týdnech