Správa
Pražského hradu

SPH 1247/2026
NS ZČ 114.130.00.000.0
IVZ

ID RS dodatku č. 1:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 657/2026 ze dne 17.3.2026

„Katedrála sv. Víta – vysoký chór – havarijní stav vrcholu oken OII a OIII na jižní straně“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993
zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

obchodní firma: **Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.**
se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatel
IČO: 28402499, DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou C 138957/MSPH
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1
(dále jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 657/2026 ze dne 17.3.2026, v Registru smluv zveřejněna dne 19.3.2026
(dále jen „**smlouva**“)

Preambule, úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely výše uvedeného dne smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající zejména v opravě ostění dvou oken vysokého chóru na jižní straně Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha (dále jen „**katedrála sv. Víta**“), v polích vymezených pilíři č. II a III, III a IV.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. II. 1. písm. b) smlouvy dohodly na přerušení prací na díle z důvodu liturgického provozu v katedrále sv. Víta, konkrétně konání důležitých liturgických akcí v katedrále v době přerušení prací, zejména liturgií spojených s Velikonočními svátky a intronizací nového arcibiskupa; práce na díle byly přerušeny dne 27.3.2026, kdy došlo k demontáži části již postaveného lešení, a přerušení trvalo do 27.4.2026. V souvislosti s výše uvedeným bylo nutné znovu postavit lešení pro plnění díla; náklady na znovupostavení a demontáž lešení při skončení díla jsou dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) a jejich hodnota činí 200. 000,- Kč bez DPH.

Původní hodnota závazku (smlouvy) činí 11.628.225,- Kč bez DPH.

Hodnota závazku včetně víceprací podle tohoto dodatku tedy činí 11.828.225,- Kč bez DPH.

Hodnota víceprací ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), činí 1,72 % z hodnoty původního závazku; jedná se tedy o změnu závazku, která je nižší než 15% původní hodnoty závazku a zároveň je hodnota změny nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je tedy nepodstatnou změnou v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy takto:

II.

Doba a místo plnění

Do čl. II 1. smlouvy **„Doba a místo plnění“** se za 3. odstavec „*splnění díla*“ doplňuje tento text:

Smluvní strany se dohodly na přerušení stavebních prací od 27.3.2026 do 27.4.2026. Datum zahájení přerušených prací bude zaznamenáno ve stavebním deníku; o dobu tohoto přerušení se prodlužuje doba realizace (plnění) díla.

III.

Cena díla

Článek III., Cena díla, odst. 1 smlouvy se doplňuje o ustanovení:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel vícepráce specifikované v tomto dodatku a v položkovém rozpočtu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku:

Hodnota změny závazku ze smlouvy, po započtení víceprací dle tohoto dodatku, o které se navyšuje cena díla, činí bez DPH 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých).“

Článek III. Cena díla odst. 1 smlouvy se dále doplňuje takto:

Celková cena díla vč. dodatečných stavebních prací (víceprací) podle tohoto dodatku č. 1 činí: 11.828.225,- Kč bez DPH
(slovy: jedenáctmiliónůosmsetdvacetosmtisícdvěstědvacetpět korun českých).

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě.“

Cena víceprací bude fakturována po provedení víceprací a v souladu s platebními podmínkami ve smlouvě o dílo.

IV:
Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změn.

2.2. Platnost dodatku nastává podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3 Dodatek se uzavírá v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

2.4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 657/2026 uzavřené dne 17.3.2026.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a na základě svobodné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1 dodatku – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací)

Za zhotovitele:	Za objednatele:
……..	……
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.	Správa Pražského hradu
Bohumil Pánek	Pavel Vyhnánek, M.A.
jednatel	ředitel