DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

Na akci s názvem **„Gymnázium Třebíč – odstranění stavebního objektu č. p. 109/8 Masarykovo náměstí“**

ID 182889

I. Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Domkář, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420564602275, +420564602419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	**Bones, s.r.o.**
se sídlem:	Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha
zastoupený:	Martinem Hofmanem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Martin Hofman, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Martin Hofman, jednatel společnosti
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Martin Sedlický
tel./e-mail:	+420728639208 / hofman@bonescb.cz
IČO:	27936333
DIČ:	CZ27936333
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	304378416/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění. Termín je nově odvislý od přímého požadavku Dopravní policie ČR, ten spočívá v úplné uzávěře přilehlé místní komunikace – ul. Dr. Bedřicha Václavka, kvůli zajištění bezpečnosti provozu v předmětném místě demolice, na rozdíl od

projektové přípravy, která ve svém dopravně – inženýrském opatření počítala pouze s částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu.

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, ID 182889, uzavřené dne 25. 02. 2026 (dále jen „Smlouva“):

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3. 3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje **nejpozději do 15. 05. 2026 dle přiloženého harmonogramu prací.**

III. Závěrečná ustanovení

a. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

b. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

c. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky s elektronickými podpisy.

Příloha: Harmonogram prací

Za zhotovitele

Martin Hofman

Digitálně podepsal Martin Hofman
Datum: 2026.03.24 11:37:16 +01'00'

.....

Martin Hofman

jednatel společnosti

Za objednatele

Ing. Otto Vopěnka

Digitálně podepsal Ing. Otto Vopěnka
Datum: 2026.03.27 09:57:49 +01'00'

.....

Ing. Otto Vopěnka

1. náměstek hejtmana

HARMONOGRAM PRACÍ

Bones, s.r.o.
IČO: 27936333
STAVBA: „Gymnázium Třebíč – odstranění stavebního objektu č. p. 109/8 Masarykovo náměstí“

Popis prováděných prací	2026						
týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden
Zřízení uzavírky komunikace dle DIO							
Zřízení a oplocení staveniště							
Vytyčení inženýrských sítí							
Odstrojení objektů							
Demontáž krytiny a krovu							
Demolice objektů							
Odvoz a likvidace odpadů							
Zásyp a terénní úpravy							
Vyklizení staveniště							
Předání díla							

Datum:18.3.2026

Martin Hofman

Digitálně podepsal Martin Hofman
Datum: 2026.03.24 11:38:10 +01'00'