OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 4
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 25.05.2026		
Správce stavby:				
Projektant: PK OSSENDORF s.r.o.				
Název akce: Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové				
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	Faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	Stavba palisád			
	SO 101			

Předmět změny: Stavba palisád objektu SO 101

Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby došlo k níže uvedeným nepředvídatelným fyzickým podmínkám.

Při realizaci komunikace a přiléhajícího chodníku byl zjištěn velký výškový rozdíl mezi budoucí nivelitou chodníku a okolním terénem, cca 0,75 - 1,0 m. Terén nejde upravit svahováním proto byly navrženy palisády.

Počet připojených listů specifikací:	
SO 101 Ul. Markéty Kuncové	1 list

Důvod vícepráce / méněpráce:

Při realizaci komunikace a přiléhajícího chodníku byl zjištěn velký výškový rozdíl mezi budoucí nivelitou chodníku a okolním terénem, cca 0,75 - 1,0 m. Terén nejde upravit svahováním, proto byly navrženy palisády.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☒

Stanovisko technického dozoru stavby:	[redacted]
Stanovisko projektanta stavby:	

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST	**číslo ZL: 4**
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.05.2026

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Při realizaci komunikace a přiléhajícího chodníku byl zjištěn velký výškový rozdíl mezi budoucí nivelitou chodníku a okolním terénem, cca 0,75 - 1,0 m. Terén nejde upravit svahováním, proto byly navrženy palisády.

Popis a zdůvodnění změny:
V průběhu realizačních prací došlo k výskytu nepředvídatelným fyzickým podmínkám a to velkého výškového rozdílu u nově vybudované trafostanice a přiléhajícího chodníku, vzhledem prostorovému řešení a velkého výškového rozdílu, byly navrženy projektantem palisády.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Počet připojených listů specifikací: SO 101 Ul. Markéty Kuncové	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: **0,00,- Kč**	Cena víceprací bez DPH: **224 637,71,- Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **224 637,71,- Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum [redacted]	Datum: [redacted]