Příloha č. 2 Sod - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

ZŠ Slovanka, Česká Lípa - úpravy sportoviště

předpokládaná zimní odstávka

	ČINNOST / TÝDNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
So 01 - Atletický ovál	přípravné práce, rozvinutí staveniště	■	■	■	■	■	■																			■	■	■	■																						
	drenáže					■	■	■																						■	■	■																			
	podkladní konstrukce							■	■	■	■	■	■	■																	■	■	■	■	■	■	■	■												
	polyuretanový povrch																																											■	■						
	umělý trávník																																								■	■	■								
	oplocení																																						■	■											
	dokončovací práce, úklid																																													■	■				
SO 02 - Víceúčelové hřiště	přípravné práce, rozvinutí staveniště	■	■	■	■	■																																													
	drenáže			■	■	■	■																																													
	podkladní konstrukce						■	■	■	■	■	■	■	■																																						
	polyuretanový povrch																															■	■																			
	oplocení																													■	■																						
	dokončovací práce, úklid																																■																			
SO 03 - Skok daleký	přípravné práce, rozvinutí staveniště	■	■	■	■	■																																													
	podkladní konstrukce			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																						
	polyuretanový povrch																															■	■																			
	dokončovací práce, úklid																																■																			
Finanční harmonogram		474 625		1 188 749				1 252 855					436 852													1 013 874				818 640				1 236 609					174 960				3 111 933				398 627				