ID dodatku: 188178

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 171859, číslo smlouvy zhotovitele: 224/1/2024 (1856.4241224KDA), uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro akci*:* **II/405 Brtnice - obchvat**

I. Smluvní strany

1.1.	**Objednatel:**	**Kraj Vysočina**
se sídlem:		Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen:		Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:		Tomáš Pípal, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení:		ČNB
číslo účtu:		2006-32925681/0710
IČO:		70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2.	**Zhotovitel:**	**EUROVIA CZ a.s.**
adresa:		závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zástupce pro věci smluvní:		Ing. Ján Špaňo, člen správní rady
zástupce pro věci technické:		Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek
hlavní stavbyvedoucí:		Karel David
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		1005845621/0100
IČO:		45274924
DIČ:		CZ699007986
zápis v obchodním rejstříku:		vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 171859, číslo smlouvy zhotovitele: 224/1/2024 (1856.4241224KDA), uzavřené dne 31. 7. 2024, ve znění dodatku č. 1, ID dodatku: 181617, uzavřeného dne 1. 12. 2025 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

1) **Článek 2 - Předmět smlouvy** o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.10. Článku 4 – Cenové ujednání smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- Změny dle upřesnění zpracované realizační dokumentace stavby SO 201 pro část založení, spodní stavba, nosná konstrukce a příslušenství (ZBV č. 4)
- Změny SO 204 dle zpracované projektové dokumentace RDS spočívající zejména v provedení opěrné zdi z betonových bloků (ZBV č. 5)
- Prodloužení pilot pro založení pilíře P5 mostu SO 201 (ZBV č. 6)
- Změny SO 102a dle zpracované projektové dokumentace RDS spočívající zejména v zesílení vrstvy MZK z původních 170 mm na 200mm (ZBV č. 7)
- Změny SO 102b dle zpracované projektové dokumentace RDS spočívající zejména v zesílení vrstvy MZK z původních 170 mm na 200mm (ZBV č. 8)
- Změny SO 103 dle zpracované projektové dokumentace RDS spočívající zejména v provedení přelivných hrázek, upřesnění plochy sjezdů, délky drenáže a počtu směrových sloupků (ZBV č. 9)
- Změny SO 104 dle zpracované projektové dokumentace RDS spočívající zejména v zesílení vrstvy MZK z původních 170 mm na 200mm (ZBV č. 10)
- Vícepráce – úpravy SO 465 Chránička pro kabel Rowanet dle požadavků správce (ZBV 11)
- Změny SO 150 Přeložka polních cest dle zpracované projektové dokumentace RDS spočívající zejména v provedení většího rozsahu ploch zpevněných asfaltobetonovými vrstvami, upřesnění délky propustku a způsobu provedení (ZBV č. 12)
- Zkrácení trasy přeložky vodovodu v rámci SO 351 Přeložka vodovodu v km 2,540 (ZBV 13)
- Rozšíření římsy mostu SO 201 z důvodu zachování pracovní šířky svodidla úrovně zadržení H3 (ZBV 14)
- Změny SO 701 Protihluková stěna dle zpracované projektové dokumentace RDS spočívající zejména upřesnění výztuže pilot, upřesnění plochy soklových panelů a použití zábradlí (ZBV 15)
- Změny vyplývající ze stanovení skutečnosti – zatřídění hornin dle třídy těžitelnosti a stanovení dolamování při provádění zakládání spodní stavby mostu SO 201 (ZBV 16)
- Změna v provedení asfaltového souvrství silnice – SO 102a – Úprava napojení sil. II/404 – použita modifikovaná ložná a obrusná vrstva vč. spojovacího postřiku (ZBV 17)
- Změna v provedení asfaltového souvrství silnice – SO 102b – Napojení Brtnice v km 0,300 – použita modifikovaná ložná a obrusná vrstva vč. spojovacího postřiku (ZBV 18)
- Změna v provedení asfaltového souvrství silnice – SO 104 – Napojení Brtnice v km 3,470 – použita modifikovaná ložná a obrusná vrstva vč. spojovacího postřiku (ZBV 19)

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle §, 222 odst. 6.

2) Bod 4.3 článku Článek 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo, ve znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: ..... **509 180 705,27 Kč**
DPH 21%: ..... **106 927 948,10 Kč**
cena celkem včetně DPH: ..... **616 108 653,37 Kč**

(Cena celkem bez DPH slovy: pět set devět milionů sto osmdesát tisíc sedm set pět korun českých a dvacet sedm haléřů)“

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: ..... **520 785 133,53 Kč**
DPH 21%: ..... 109 364 878,02 Kč
cena celkem včetně DPH: ..... **630 150 011,57 Kč**

(Cena celkem bez DPH slovy: pět set dvacet milionů sedm set osmdesát pět tisíc sto třicet tři korun českých a padesát tři haléřů)“

III. Ostatní ujednání

1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají v platnosti.

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3) Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu s elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

4) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

7) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je rozpočet stavebních prací stavby „II/405 Brtnice - obchvat“ v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento rozpočet je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2.

Za objednatele:

Ing. Vladimír Novotný
Digitálně podepsal Ing. Vladimír Novotný
Datum: 2026.10.19 11:47:48 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmana

Za zhotovitele:

Ing. Ján Špaňo
Digitálně podepsal Ing. Ján Špaňo
Datum: 2026.10.16 10:44:35 +02'00'

.....
Ing. Ján Špaňo
člen správní rady

Přílohy č. 1 a 2 – Oceněný soupis dodatečných prací a oceněný celkový rozpočet stavby prací nebyly uveřejněny, protože zhotovitel tyto přílohy považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.