	2017							2018								
	Listopad			Prosinec				Leden				Únor				
	27.11.-3.12.	4.12.-10.12.	11.12.-17.12.	18.12.-24.12.	25.12.-31.12.	1.1.-7.1.	8.1.-14.1.	15.1.-21.1.	22.1.-28.1.	29.1.-4.2.	5.2.-11.2.	12.2.-18.2.	19.2.-25.2.	26.2.-28.2.	29.2.-4.3.	5.3.-7.3.
Svislé a kompletní kce.																
Vodorovné konstrukce																
Úpravy povrchů, podlahy...																
Ostatní práce, bourání																
Přesun sutě																
Přesun hmot																
Izolace proti vodě, vlhkosti...																
Izolace tepelné																
Zdravotechnika																
Ústřední vytápění																
Elektro - Silnoproud																
Elektro - Slaboproud																
Vzduchotechnika																
Konstrukce tesařské																
SDK																
Konstrukce klempířské																
Konstrukce truhlářské																
Konstrukce zámečnické																
Podlahy skládané																
Podlahy povlakové																
Podlahy lité																
Dokončovací práce - obklady																
Dokončovací práce - malby																
Dokončovací práce - čalounické...																