Časový harmonogram stavby - ZŠ Dělnická Karviná - přístavba, nástavba

akce

měsíc	1.				2.					3.				4.				5.					6.				7.				8.				9.				10.				11.				12.			
položka/týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	27	28	29	30	27	28	29	30	27	28	29	30	27	28	29	30	27	28	29	30
příprava staveniště																																																		
zemní práce, základy přístavby																																																		
bourací práce																																																		
hrubá stavba nástavby																																																		
rozvody ZDT, EL, UT, VZT																																																		
dokončovací práce nástavby nad části jídelny																																																		
fasáda na části jídelny																																																		
stavební úpravy v hlavní budově ZŠ - pro napojení spoj. krčku																																																		
dokončovací práce nástavba																																																		
stavební úpravy v objektu školní družiny																																																		
ocelová konstrukce přístavby výtahu a sppoj. Krčku																																																		
ocelová konstrukce přístavby schodiště																																																		
dokončovací práce přístavby výtahu a spoj. krčku																																																		
dokončovací práce přístavby schodiště																																																		
dokončovací práce nástavba, přístavba																																																		
venkovní učebna																																																		
zpevněné plochy																																																		
terénní úpravy																																																		

Poznámka :
harmonogram neobsahuje zimní klimatické vlivy, které budou zohledněny až dle skutečného zahájení prací a bude upraven před realizací
po dohodě s ředitelem školy a provozem školy

Zpracoval : Barbora Kyšková
V Ostravě dne 15.3.2017