Stavba: U Průhonu 11

	2017				2018														
	Prosinec				Leden					Únor					Březen				Duben
	4.12.-10.12.	11.12.-17.12.	18.12.-24.12.	25.12.-31.12.	1.1.-7.1.	8.1.-14.1.	15.1.-21.1.	22.1.-28.1.	29.1.-4.2.	5.2.-11.2.	12.2.-18.2.	19.2.-25.2.	26.2.-28.2.	29.2.-4.3.	5.3.-11.3.	12.3.-18.3.	19.3.-25.3.	26.3.-1.4.	2.4.-9.4.
Svislé a kompletní kce.																			
Vodorovné konstrukce																			
Úpravy povrchů, podlahy...																			
Ostatní práce, bourání																			
Přesun sutě																			
Přesun hmot																			
Izolace proti vodě, vlhkosti...																			
Izolace tepelné																			
Zdravotechnika																			
Ústřední vytápění																			
Elektro - Silnoproud																			
Elektro - Slaboproud																			
Vzduchotechnika																			
Konstrukce tesařské																			
SDK																			
Konstrukce klempířské																			
Konstrukce truhlářské																			
Konstrukce zámečnické																			
Podlahy skládané																			
Podlahy povlakové																			
Podlahy lité																			
Dokončovací práce - obklady																			
Dokončovací práce - malby																			
Kompletace																			