ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Akce: **Vybudování sportovního areálu při DM Trocnovská VOŠ, SPS automobilní a technická**

Předpokládaný datum zahájení prací: **23.04.2018**

Předpokládaný datum dokončení prací: **20.12.2018**

		04/2018			05/2018				06/2018				07/2018				08/2018				09/2018				10/2018				11/2018				12/2018				01/2019			
	ČINNOST / TÝDNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
So 01 - Přístavba šaten	přípravné práce, vytyčení stavby																																									
	zemní práce																																									
	základové konstrukce																																									
	svislé nosné konstrukce																																									
	vodorovné nosné konstrukce a střecha																																									
	příčky																																									
	ZTI																																									
	elektroinstalace																																									
	izolace																																									
	omítky																																									
	výplně otvorů																																									
	komunikace																																									
	hrubé podlahy																																									
	fasáda																																									
	úpravy povrchů																																									
	dokončovací práce, úklid																																									
SO 04 - Volejbalový kurt	přípravné práce, vytyčení stavby																																									
	zemní práce																																									
	drenáže																																									
	podkladní konstrukce (štěrky a asfalty)																																									
	oplocení sportoviště, vybavení																																									
	sportovní povrchy a lajnování																																									
	dokončovací práce, úklid																																									
SO 06 - Inženýrské sítě - přípojky	přípravné práce, vytyčení stavby																																									
	zemní práce																																									
	montáže přípojek																																									
	dokončovací práce, úklid																																									
SO 02 - Atletický ovál	přípravné práce, vytyčení stavby																																									
	zemní práce																																									
	drenáže																																									
	podkladní konstrukce (štěrky a asfalty)																																									
	oplocení sportoviště, vybavení																																									
	sportovní povrchy a lajnování																																									
	oplocení areálu																																									
	dokončovací práce, úklid																																									
SO 03 - Tenisový kurt	přípravné práce, vytyčení stavby																																									
	zemní práce																																									
	drenáže																																									
	podkladní konstrukce (štěrky a asfalty)																																									
	oplocení sportoviště, vybavení																																									
	sportovní povrchy a lajnování																																									
	oplocení																																									
	dokončovací práce, úklid																																									
SO 05 - Zpevněné plochy	přípravné práce, vytyčení stavby																																									
	obruby																																									
	podkladní stěrkové konstrukce																																									
	dlažby																																									
	dokončovací práce, úklid																																									
SO 06a - Osvětlení	přípravné práce, vytyčení stavby																																									
	zemní práce																																									
	montáže základů stožárů a kabelá																																									
	montáže stožárů osvětlení a výzbroje																																									
	dokončovací práce, revize, úklid																																									
SO 07 - Oplocení areálu	přípravné práce, vytyčení stavby																																									
	zemní práce																																									
	základové konstrukce a opěrné zdi																																									
	montáže oplocení																																									
	dokončovací práce, úklid																																									
SO 08 - terénní úpravy	přípravné práce																																									
	zemní práce – hrubé terénní úpravy																																									
	rozprostření ornice																																									
Finanční HMG (v tis Kč bez DPH)		**0**		**1 991**					**2 097**				**2 035**				**1 966**				**1 541**				**2 811**				**1 107**				**260**								