Dodatek č. 1/2018

k objednávce č. 03PT-003260 ze dne 18. 1. 2018
(„I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí Zpracování GP pro IS")

Objednatel **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel **DD plus v.o.s. - geodetická kancelář Brno**
Pekárenská 330/12
602 00 Brno-střed-Veveří
IČ: 46962808

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

II. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění:

„Od: doručením elektronické nebo písemné výzvy Do: do 3 měsíců od doručení elektronické nebo písemné výzvy"

- nové znění:

Od: doručením elektronické nebo písemné výzvy Do: do 31. 5. 2018

Zdůvodnění:

V prostoru navrhovaných opěrných zdí za nemovitostmi na ulici Světlá probíhá s odkazem na vyhotovení PDPS k projednání a dořešení (dokoordinování) uložení tras přeložek inž. sítí s jejich správci. Dále byly dořešeny zásady postupné a návazné výstavby objektů v této lokalitě, především výstavba opěrné zdi SO 217 v časovém souladu s výstavbou koridoru přeložek inž. sítí (SO 412, 470, 479, 426, 427, 431, 430). S odkazem na uvedené došlo ke stanovení definitivní trasy vedení přeložek inž. sítí v lokalitě.

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-003260.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 19 -04- 2018 V Brně dne 19 -04- 2018

Za objednatele: Za dodavatele:

ředitel Závodu Brno společník