ACP AuComp CZ s.r.o.

HARMONOGRAM PRACÍ

Název akce: **SPU Praha 022 – osvětlení vlečky**

pracovní položka/den č.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
převzetí staveniště																																																			
kontrolní dny (bude stanoveno)																																																			
ZAHÁJENÍ PRACÍ - proškolení BOZP a další administrativa pro zhájení prací																																																			
Demontáž výložníku, svítidla, kabelu a navijáku s lankem ze stožáru																																																			
Instalace nového kabelu, výložníků, zapojení svítidla a navijedla																																																			
Instalace a zapojení nové výzbroje stožáru																																																			
Očištění JŽ bez výložníků																																																			
instalace zemnění stožárů																																																			
Antikorozní ochrana + krycí lak nátěr stožárů																																																			
Výstražný nátěr černo-žluté pruhy (syntetické barvy) do výšky 2m																																																			
úklidu ,drobné dokončovací práce, likvidace odpadu																																																			
Funkční zkouška, revize elektrických zařízení a protokoly osvětlení																																																			
výzva ACP k převzetí díla investorem																																																			
kompletace předávací dokumentace																																																			
smluvní dokončení a předání díla																																																			