Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2018/033

I.

Lesy České republiky, s. p.
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,
ve věcech technických jedná: [redacted]
(dále jen „objednatel")
a
POPR spol. s.r.o.
IČO: 46509283
DIČ: CZ46509283
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285
sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
ve věcech technických jedná: [redacted]
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **"Oprava LC na LR Nový Ples – LS Rychnov nad Kněžnou"**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2018/033, uzavřené dne 29. 3. 2018 byla zjištěna potřeba víceprací nad rámec původního znění smlouvy o dílo. Tyto odchylky od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byly oběma smluvními stranami předem písemně odsouhlaseny zápisem do stavebního deníku. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu, obsahujícího vícepráce a změnového listu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava LC na LR Nový Ples – LS Rychnov nad Kněžnou	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	847.000,- Kč	0,- Kč	78.989,94 Kč	925.989,94 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **925.989,94 Kč bez DPH**, slovy: devětsetdvacetpěttisícdevětsetosmdesátdevětkorunčeskýchdevadesátčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2018/033 zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

   Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

   Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v

souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

V ...Wk....., dne: 25.5.2018

V ...Mnišší n.o....., dne: 30-05-2018

[redacted]

.....

Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
Jednatel společnosti
POPR spol. s r.o.

Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

Příloha č. 7 Pracovního postupu OSIÚ č. 3

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	Změna č: 1 Datum změny: 23.5.2018

Název veř. zakázky: Opravy LC na LR Nový Ples

Zhotovitel: POPR spol. s r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou

Název akce (majetku): LC Ošerovská Víska	**Charakter akce:** ~~I~~ N ~~IP~~ ~~NP~~	Čísla objektů: 01	Stavební díly:

Popis změny: SO 02 – Oprava LC U lovecké chaty
Při provádění prací byla zjištěna větší potřeba HDK k vyrovnání LC včetně provedení příčného sklonu v požadovaných 3-5 %

Zdůvodnění změny:
K zajištění LC proti výmolům vznikla potřeba navýšení objemu vrstvy HDK 32/63. Doloženo sestavou z lomu a porovnávací tabulkou objemu kameniva v nabídce.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: **souhlasím**	Datum: 23.5.2018	Podpis: [redacted]

Dopady:	**do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):**		Ne	[redacted]
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 29.6.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	**I:** **N:**	Bilance: Původní cena 847 000,00 Přípočet: 78 989,94 Odpočet: 0,00
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	**I:** **N: 78 989,94**	
	Konečná celková cena akce po změně			925 989,94 Kč
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			[redacted]

Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Tomáš Opravil	Datum: 23.5. 2018	Po[redacted]
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vlastimil Hartman	Datum: 23.5. 2018	Po[redacted]

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)
č. 1 Položkový rozpočet stavby – vícepráce

Poznámka:

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Dehetník-U lovec. chaty

Objekt: **001 - Dodatek č.1-vyrovnání podkladu**

Místo: Datum: 23.05.2018

Objednatel: Lesy České republiky, Lesní závod Rychnov nad K Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**78 989,94**
HSV - Práce a dodávky HSV							78 989,94
5 - Komunikace							70 748,73
1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr. 32/63	m3	95,040	744,41	70 748,73
			990*3,2*0,15*0,2"20% z celkové plochy		95,040		
99 - Přesun hmot							8 241,21
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	140,659	58,59	8 241,21