Harmonogram na ZŠ náměstí Míru

	Práce / týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Realizace učeben B	Svislé a kompletní konstrukce													■	■	■	■	■																																	
	Vodorovné konstrukce																	■	■																																
	Úpravy povrchů vnitřní, výplně oken																				■	■	■																											
	Úpravy povrchů vnější																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sádrokartony																			■	■	■	■	■																											
	Bourání konstrukcí										■	■	■	■	■																																			
	Konstrukce tesařské, dřevostavby																	■	■																															
	Konstrukce klempířské																		■	■	■																													
	Krytiny																		■	■	■																													
	Konstrukce truhlářské																								■	■																								
	Podlahy , obklady																									■																								
	Nátěry																						■	■																										
	Malby																								■	■																								
	Instalace elektro, ZTI, UT,MaR, Vzduchotechnika													■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
	Zařízení staveniště	■																																																
	Zpevněné plochy																																																	
Zateplení B	Svislé a kompletní konstrukce																												■	■	■																				
	Vodorovné konstrukce																														■																				
	Úpravy povrchů vnitřní, výplně oken																																		■	■	■													
	Úpravy povrchů vnější																	■	■	■	■	■	■	■	■	■															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sádrokartony																																	■	■	■	■	■												
	Bourání konstrukcí																										■	■	■	■																					
	Konstrukce klempířské																																	■	■	■														
	Konstrukce truhlářské																																							■	■									
	Podlahy , obklady																																					■	■	■										
	Nátěry																																							■										
	Malby																																						■	■										
	Instalace elektro, ZTI, UT,MaR, Vzduchotechnika																															■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	Zařízení staveniště	■																																																
	Zpevněné plochy																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Realizace učeben A	Svislé a kompletní konstrukce			■	■	■	■	■																																										
	Vodorovné konstrukce			■	■	■																																												
	Úpravy povrchů vnitřní, výplně oken					■	■	■	■																																									
	Úpravy povrchů vnější																																																	
	Sádrokartony					■	■	■	■																																									
	Bourání konstrukcí	■	■	■	■	■																																												
	Konstrukce tesařské, dřevostavby		■	■																																														
	Konstrukce klempířské			■	■	■	■																																											
	Krytiny			■	■	■	■																																											
	Konstrukce truhlářské					■	■	■																																										
	Podlahy , obklady							■	■																																									
	Nátěry								■	■	■	■																																						
	Malby								■	■	■	■																																						
	Instalace elektro, ZTI, UT,MaR, Vzduchotechnika			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■																															
	Zařízení staveniště	■																																																
	Zpevněné plochy																																																	
Zateplení A	Svislé a kompletní konstrukce																				■	■	■	■																										
	Vodorovné konstrukce																						■																												
	Úpravy povrchů vnitřní, výplně oken																										■	■	■																						
	Úpravy povrchů vnější																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sádrokartony																									■	■	■	■	■																					
	Bourání konstrukcí, sanace																		■	■	■	■	■	■	■	■																								
	Konstrukce tesařské, dřevostavby																								■	■	■	■																							
	Konstrukce klempířské																														■	■	■	■	■	■	■														
	Konstrukce truhlářské																															■																			
	Podlahy , obklady																														■	■	■	■	■																
	Nátěry																							■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
	Malby																													■	■	■																			
	Zpevněné plochy																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Doba plnění: 50 týdnů od protokolárního předání staveniště