ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*06/2018*	*07/2018*	*08/2018*	*09/2018*	*10/2018*	*11/2018*	*12/2018*	*01/2019*	*02/2019*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Řízení projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vytvoření propagačních materiálů	x	x	x	x	x	x			
Výstup 1.1 - Příprava realizace zajištěna									
Aktivita 1.1.1 – Vypracování projektové dokumentace	x	x							
Aktivita 1.1.2 – Zajištění povolení k realizaci		x							
Aktivita 1.1.3 – Zajištění BOZP	x	x							
Výstup 1.2 – Ztráty tepla minimalizovány, efektivita vytápění zvýšena									
Aktivita 1.2.1 – Instalace termoregulačních hlavic (vč. ventilů)	x	x	x	x	x	x			
Aktivita 1.2.2 - Rekonstrukce předávacích stanic			x	x	x	x			
Aktivita 1.2.3 - Rekonstrukce hlavních rozvodů tepla			x	x	x	x			
Aktivita 1.2.4 – Vybudování teplovodní akumulace			x	x	x	x			
Aktivita 1.2.5 – Instalace úpravny vody			x	x	x	x			
Výstup 1.3 – Hlavní a záložní zdroj tepla zajištěn									
Aktivita 1.3.1 – Instalace zdroje tepla na LTO			x	x	x	x			
Aktivita 1.3.2 - Instalace zdroje tepla na biomasu			x	x	x	x			
Aktivita 1.3.3 – Instalace systému držení tlaku v topném okruhu			x	x	x	x			
Aktivita 1.3.4 – Připojení nových zdrojů do otopné soustavy			x	x	x	x			
Výstup 1.4 – Automatický provoz systému zajištěn									
Aktivita 1.4.1 – Instalace měření otopného systému			x	x	x	x			
Aktivita 1.4.2 - Instalace řídícího regulačního systému			x	x	x	x			
Výstup 1.5 - Systém funkční a předán k užívání									
Aktivita 1.5.1 - Zprovoznění systému					x	x			
Aktivita 1.5.2 - Zpracování manuálu obsluhy a údržby					x	x			
Aktivita 1.5.3 - Provedení zkušebního provozu						x			
Aktivita 1.5.4 - Zaškolení obsluhy						x			
Aktivita 1.5.5 - Zpracování souvisejících dokumentací							x	x	x
Poskytnutí služeb po dobu záruky na dílo									
dálkový monitoring provozu									
periodická kontrola systému - servis a údržba									