<u>Časový harmonogramam</u> Příloha č. 2

SSZ přechodu pro chodce na silnici I/11 v havířově na ulici Těšínské

Činnost **PS 471 SSZ přechodu**	**Harmonogram prací po dnech**																																																													
	1.týden							2. týden							3. týden							4. týden							5.týden							6.týden							7.týden							8.týden							9.týden						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	61	62
Inženýrská činnost (vytýčení, dočasné dopravní značení atd.)																																																														
Zařízení staveniště																																																														
Výkopy (strojně a ručně), včetně pokládky chrániček																																																														
Zához kabelové rýhy, hutnění, hrubá úprava terénu																																																														
Řízený protlak, včetně jam																																																														
Výkopa, betonáž zakladů SSZ																																																														
Tažení kabelů SSZ																																																														
Stavění stožárů SSZ																																																														
Motáž vyložníků, návěstidel, zapojení																																																														
Odzkoušení, spuštění do provozu																																																														

Činnost **SO 401 Rekonstrukce VO**	**Harmonogram prací po dnech**																																																												
	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5.týden							6.týden							7.týden							8.týden							9.týden						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	61	62
Inženýrská činnost (vytýčení, dočasné dopravní značení atd.)																																																														
Výkopy (strojně a ručně), včetně pokládky chrániček																																																														
Zához kabelové rýhy, hutnění, hrubá úprava terénu																																																														
Demontáž stávajicích VO																																																														
Výkopa, betonáž zakladů VO																																																														
Tažení kabelů																																																														
Stavění stožárů, montáž výložníků a světel, zapojení																																																														
Revize, měření svítivosti																																																														

Činnost **SO 101 Stavební úpravy**	**Harmonogram prací po dnech**																																																												
	4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8.týden							9.týden							10.týden							11.týden							12.týden						
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
Sejmutí svrchní konstrukční vrstvy chodníku podél ul. Těšinské																																																														
výměna silniční obruby podél ul. Těšínské																																																														
dláždění chodníku podél ul. Těšínské																																																														
Úprava chodník na straně aut. stanoviště																																																														
Demontáž stáv. zábradlí, montáž nového zábradlí																																																														
Stavební úpravy ostrůvek																																																														
Vodorovné a svislé dopravní značení																																																														
Dokladová část, předání díla (celá stavba)																																																														