Harmonogram

Žst. Hořovice ON - SA opravná část

Název úkolu	Zahájení	IX 2018				X 2018					XI 2018				XII 2018				
		3.	10.	17.	24.	1.	8.	15.	22.	29.	5.	12.	19.	26.	3.	10.	17.	24.	31.
Předání a převzetí staveniště	3.9.2018																		
Zahájení prací	4.9.2018																		
Zařízení staveniště	5.9.2018																		
Přípravné práce																			
SO 01 - Oprava fasády vč.výměny otvorových výplní																			
SO 01 - Zemní práce																			
SO 01 - Zakládání																			
SO 01 - Svislé konstrukce																			
SO 01 - Vodorovné konstrukce																			
SO 01 - Komunikace																			
SO 01 - Úpravy povrchu																			
SO 01 - Lešení																			
SO 01 - Izolace proti vodě																			
SO 01 - Elektro																			
SO 01 - Konstrukce tesařské																			
SO 01 - Konstrukce klempířské																			
SO 01 - Konstrukce truhlářské																			
SO 01 - Konstrukce zámečnické																			
SO 01 - Obklady z kamene																			
SO 01 - Malby + nátěry																			
SO 01 - Mobiliář																			
SO 01 - Dokončovací práce																			
SO 02 - Oprava vnitřních prostor																			
SO 02 - Svislé konstrukce																			
SO 02 - Úpravy povrchů																			
SO 02 - Ostatní konstrukce																			
SO 02 - Ústřední vytápění																			
SO 02 - Podlahy z dlaždic																			
SO 02 - Mobiliář																			
SO 02 - Dokončovací práce																			
SO 03 - Domeček																			
SO 03 - Zemní práce																			
SO 03 - Úpravy povrchů																			
SO 03 - Lešení																			
SO 03 - Elektro																			
SO 03 - Obklady z kamene																			
SO 03 - Dokončovací práce																			
Předání dokončeného díla	31.12.2018																		