HARMONOGRAM PRACÍ

Název akce: **Klub Starý pivovar Kroměříž**

Zadavatel: Město Kroměříž

Dodavatel: Stav consult, s.r.o.

Zahájení: 5.2.2018
Dokončení: 18.9.2018

Činnost	1/2018					2/2018				3/2018				4/2018				5/2018					6/2018				7/2018					8/2018				9/2018			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Předání a převzetí staveniště					■																																		
Zařízení staveniště						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Zemní práce, základy											■	■	■	■	■																								
Bourání a demontáž konstrukcí							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Zdění, příčky													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Statické zajištění stropu														■	■	■	■																						
Hrubé instalace EL,ZTI,ÚT,VZT																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Omítky vnitřní																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Hrubé podlahy																						■	■	■	■	■	■	■	■										
Obklady a dlažby keramické																											■	■	■	■	■	■	■		■	■			
Podlahy finální																																		■	■	■	■		
Tesařské konstrukce										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
Zámečnické konstrukce																											■	■	■	■	■	■	■	■					
Truhlářské výrobky																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Kompletace EL,ZTI,ÚT,VZT																														■	■	■	■	■	■	■			
Malby a nátěry																															■	■	■	■	■	■			
Úklid																																			■	■	■		
Předání a převzetí díla																																				■	■		

Datum: 21.08.2018

.....
razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele