HARMONOGRAM PRACÍ -ČASOV (posloupnost bez přerušení v zimním období)

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

Objednatel: **Muzeum regionu Valašsko, p.o.** Zhotovitel: **JURÁŇ s.r.o. Ústí 200 Vsetín**

Místo: **Valašské Meziříčí**

		Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
1a	Kácení stromů, příprava řeziva																	
1b	Výroba a nátěr šindele																	
2a	Příprava stavby, zakrývání a přesun předmětů, artefaktů, křížů proti poškození																	
2e	Odstranění břidlicové dlažby					ochoz												
11	Příprava základů (gabiony)																	
12	Stavba vnitřního lešení																	
13	Monitorování omítek																	
14	Monitorování maleb																	
15	Demontáž omítek a desek																	
2b	Oprava trámů (plombování, výměna..)																	
2c	Oprava střešní konstrukce																	
2d	Výměna šindele																	
2f	Resaturování křížů, oken…																	
2 g	Statické zabezpečení roubených stěn a spodní stavby																	
3a	Podklad včetně položení břidlice																	
3b	Provedení drenážního systému																	
3c	Obnova omítek a maleb																	
3d	Elektroinstalace																	
3e	Hromosvod							střecha	střecha	střecha				uzemnění	ochoz			
3f	Úklid staveniště, terénní úpravy																	
	Předání stavby																	